АКТ
освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения
(общесплавной канализации)

№ 591 «16» октября 2017г.

Представитель застройщика или технического заказчика:
Генеральный директор ООО "ЛП" Калачев В.Б.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство:
Генеральный директор ООО "ИнвестСтрой" Гаврилов А.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Генеральный директор ООО "ИнвестСтрой" Гаврилов А.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Генеральный директор ООО"СпецстройПроект" Шауро Г.К.
(должность, фамилия ,инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего участки сетей инженерно-технического обеспечения:
Директор ООО «Электростройкомплекс» Буцкин А. Ю.
(должность, фамилия, инициалы)

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения: _____
(должность, фамилия, инициалы)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Заместитель директора филиала- главный инженер филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга»ГУП «Водоканал СПб» /**Вербицкий В.Г./**
(наименование, должность, фамилия,, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

и составили акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие участки сети инженерно-технического обеспечения: общесплавная канализация

(перечень и краткая характеристика участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Участок труб	Длина, м.п.	Материал	Диаметр	Примечание	Участок труб	Длина, м.п.	Материал	Диаметр	Примечание	Участок труб	Длина, м.п.	Материал	Диаметр	Примечание
К75-К76	1,35	ПП SN8	285/250		К120-К120а	1,81	ПП SN8	285/250		К144-К145	1,83	ПП SN8	285/250	
К76-К77	8,53	ПП SN8	285/250		К120а-К121	1,59	ПП SN8	285/250		К145-К105	3,46	ПП SN8	285/250	
К77-К78	8,18	ПЭ 100 SDR17	280х16,6		К121-К93	3,33	ПП SN8	285/250		К105-К106	11,30	ПП SN16	458/400	
К77-К78	7,18	ПЭ 100 SDR17	500х29,7	футляр	К93-К94	10,26	ПП SN16	458/400		Д-9-К146	2,02	ПП SN8	285/250	
К78-К79	6,87	ПП SN8	285/250		К122-К123	5,21	ПП SN8	285/250		К146-К147	2,00	ПП SN8	285/250	
К79-К80	10,56	ПЭ 100 SDR17	280х16,6		К123-К94	3,42	ПП SN8	285/250		К147-К148	2,57	ПП SN8	285/250	
К79-К80	6,40	ПЭ 100 SDR17	500х29,7	футляр	К94-К95	4,78	ПП SN16	458/400		К148-К106	3,05	ПП SN8	285/250	
К80-К81	2,18	ПП SN8	285/250		К125-К95	3,01	ПП SN8	285/250		К106-К107	15,65	ПП SN16	458/400	
К81-К82	4,62	ПП SN8	285/250		К95-К96	12,63	ПП SN16	458/400		К149а-К149	1,44	ПП SN8	285/250	
К82-К83	5,99	ПП SN8	285/250		Д-6-К126	3,17	ПП SN8	285/250		К149-К150	1,67	ПП SN8	285/250	
К112ж-К113	1,97	ПП SN8	160/139		К126-К127	2,33	ПП SN8	285/250		К150-К151	2,07	ПП SN8	285/250	
К113-К83	3,79	ПП SN8	285/250		К127-К127а	1,89	ПП SN8	285/250		Д-10-К151	2,35	ПП SN8	285/250	
К83-К84	2,62	ПП SN8	285/250		К127а-К128	1,39	ПП SN8	285/250		К151-К107	3,73	ПП SN8	285/250	
К84-К85	1,87	ПП SN8	285/250		К128-К96	3,19	ПП SN8	285/250		К107-К108	6,64	ПП SN16	458/400	
К85-К86	9,79	ПП SN8	285/250		К96-К97	7,01	ПП SN16	458/400		К108-К109	10,46	ПП SN16	458/400	
Д-1-К86	3,62	ПП SN8	285/250		К97-К98	2,62	ПП SN16	458/400		К109-К110	14,09	ПП SN16	458/400	
К86-К87	7,17	ПП SN8	285/250		К154ж-К98	2,67	ПЭ 100 SDR17	110х6,6		Д-11-К110	1,93	ПП SN8	285/250	
К114-К87	6,72	ПП SN8	285/250		К98-К99	4,31	ПП SN16	458/400		К152-К153	2,35	ПП SN8	285/250	
К87-К88	45,04	ПЭ 100 SDR17	280х16,6		К131-К132	6,63	ПП SN8	285/250		К153-К110	18,67	ПП SN8	285/250	
К87-К88	10,00	ПЭ 100 SDR17	500х29,7	футляр	К133-К132	2,11	ПП SN8	285/250		К110-К111	17,06	ПП SN16	458/400	
Т9-К174	3,17	ПЭ 100 SDR17	180х10,7		К132-К99	4,23	ПП SN8	285/250		Д-12-К111	1,99	ПП SN8	285/250	
К174-К176	3,05	ПЭ 100 SDR17	355х21,1	футляр	К99-К100	11,95	ПП SN16	458/400		К111-КИсущ	29,90	ПЭ 100 SDR17	450х26,7	
Д-30а-К176	1,92	ПП SN8	285/250		Д-7-К134	2,00	ПП SN8	285/250		К111-КИсущ	13,00	ПЭ 100 SDR17	710х42,1	футляр
К176-К88	5,02	ПЭ 100 SDR17	280х16,6		К134-К135	6,60	ПП SN8	285/250		Т13-К158	1,73	ПЭ 100 SDR17	180х10,7	
К176-К88	4,00	ПЭ 100 SDR17	500х29,7	футляр	К135-К100	4,33	ПП SN8	285/250		К158-К35сущ	5,16	ПЭ 100 SDR17	355х21,1	
К88-К88а	2,99	ПП SN8	340/300		К100-К101	6,48	ПП SN16	458/400		К60-К61	9,50	ПП SN8	285/250	
Д-2-К88а	1,86	ПП SN8	285/250		К101-К102	8,69	ПП SN16	458/400		К61-К62	4,12	ПП SN8	285/250	
К88а-К89	21,23	ПЭ 100 SDR17	355х21,1		К102-К103	5,26	ПП SN16	458/400		К62-К37сущ	12,30	ПП SN8	285/250	
К88а-К89	13,00	ПЭ 100 SDR17	630х37,4	футляр	К103-К104	4,03	ПП SN16	458/400		К63-К64	1,90	ПП SN8	285/250	
Д-3-К89	1,13	ПП SN8	285/250		К155ж-К104	3,45	ПЭ 100 SDR17	110х6,6		К64-К65	6,09	ПП SN8	285/250	
К89-К90	15,66	ПП SN8	340/300		К136-К137	3,90	ПП SN8	285/250		К64-К65	5,09	ПЭ 100 SDR17	450х26,7	футляр
К116-К117	2,47	ПП SN8	285/250		К137-К138	2,40	ПП SN8	285/250		К65-К66	3,75	ПП SN8	285/250	
К117-К117а	5,57	ПП SN8	285/250		К138-К139	3,44	ПП SN8	285/250		К66-К67	3,00	ПП SN8	285/250	
К117а-К90	13,16	ПП SN8	285/250		К139-К140	1,94	ПП SN8	285/250		К68-К67	2,13	ПП SN8	285/250	
К90-К91	12,39	ПП SN8	340/300		Д-8-К140	2,99	ПП SN8	285/250		К67-К38сущ	12,02	ПП SN8	285/250	
Д-4-К91	6,79	ПП SN8	285/250		К140-К104	4,86	ПП SN8	285/250		К69-К70	2,37	ПП SN8	285/250	
К91-К92	12,96	ПП SN16	458/400		К104-К105	17,83	ПП SN16	458/400		К70-К71	1,79	ПП SN8	285/250	
Д-5-К92	4,19	ПП SN8	285/250		К141-К142	7,36	ПП SN8	285/250		К71-К72	9,64	ПП SN8	285/250	
К92-К93	10,95	ПП SN16	458/400		К142-К143	1,56	ПП SN8	285/250		К72-К73	7,04	ПП SN8	285/250	
К119-К120	1,92	ПП SN8	285/250		К143-К144	1,89	ПП SN8	285/250		К73-К39сущ	15,76	ПП SN8	285/250	

Всего: L=759,05 (с футлярами) м.п.; L=700,38 (без учета футляров) м.п.

2. Участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены по проектной документации: проект шифр 4702/12-НВК, выполненный ООО «СпецстройПроект»

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения предоставлены:
Технические условия: №51/11-21-13850/07-0-1 от 20.12.2007 (корр. от 04.07.2016г №48-27-7640/16-0-1, от 24.11.2014г №302-27-8213/13/4-1, от 08.07.2013г №302-27-8213/13-0-1, от 02.09.2008г №51/11-21-8879/08-0-1, от 18.07.2008г №51/11-21-7704/08-0-1)
Условия подключения: №51/11-15291/07-0-1 от 20.12.2007 (корр. от 04.07.2016г №48-27-7640/16-0-1, от 24.11.2014г №302-27-8213/13/4-1, от 08.07.2013г №302-27-8213/13-0-1, от 02.09.2008г №51/11-21-8879/08-0-1, от 18.07.2008г №51/11-21-7704/08-0-1)
Заключение по проекту:№48-23-14619/16-0-13 от 09.12.2016.
Согласование присоединения: №48-23-14619/16-0-14 от 09.12.2016

4. При выполнении участков сетей инженерно-технического обеспечения применены: **песок для строительных работ** (паспорт № б/н от 21.09.2016г., сертификат соответствия № RU.АГ.79.Н06536 до 26.01.2018г), **мастика битумно-резиновая изоляционная** (свидетельство о государственной регистрации № RU.47.01.05.015.Е.000069.03.12 от 11.03.2012г), **щебень для строительных работ 20-40мм** (паспорт №43 от 15.01.2015г., сертификат соответствия № RU.АСК.093.102.00809 до 15.12.2017г), **КС 10-9** (технический паспорт №18160122 от 23.06.2015г), **ДК 10-9** (технический паспорт №18160121 от 27.06.2016г), **ПП 10** (технический паспорт №18160069 от 20.06.2016г), **КС 15-9** (технический паспорт №18150116 от 24.03.2015г), **ДК 15-9** (технический паспорт №18150097 от 18.03.2015г), **ПП 15** (технический паспорт №18150119 от 24.03.2015г), **КО 6** (технический паспорт №18160094 от 24.06.2016г), **люк чугунный Т (С250)** (паспорт б/н от 24.02.2015г), **люк круглый дождеприемный ДК** (паспорт б/н от 18.02.2014г), **труба ПНД (ПЭ 100) SDR17 Д500х29,7** (паспорт №1561 от 24.06.2015г, сертификат соответствия РОСС RU.АЕ45.В58210 от 06.03.2013г/ РОСС RU.АЕ45.В58215 по 02.09.2018г), **труба PPSN8 Д250мм** (паспорт №560 от 02.03.2015г, соответствия № РОСС RU.АЮ85.Н12675 по 28.11.2018г), **труба ПНД (ПЭ 100) SDR17 Д280х16,6** (паспорт №3238 от 08.08.2015г, сертификат соответствия РОСС RU.АЕ45.В58210 от 06.03.2013г/ РОСС RU.АЕ45.В58215 по 02.09.2018г), **труба PPSN8 Д160мм** (паспорт №74 от 15.01.2015г, соответствия № РОСС RU.АЮ85.Н12675 по 28.11.2018г), **труба ПНД (ПЭ 100) SDR17 Д180х10,7** (паспорт №4599 от 11.11.2015г, сертификат соответствия РОСС RU.АЕ45.В58210 от 06.03.2013г/ РОСС RU.АЕ45.В58215 по 02.09.2018г), **труба ПНД (ПЭ 100) SDR17 Д280х16,6** (паспорт №3238 от 08.08.2015г, сертификат соответствия РОСС RU.АЕ45.В58210 от 06.03.2013г/ РОСС RU.АЕ45.В58215 по 02.09.2018г), **труба ПНД (ПЭ 100) SDR17 Д355х21,1** (паспорт №1770 от 10.06.2015г, сертификат соответствия сертификат соответствия РОСС RU.АЕ45.В58210 от 06.03.2013г/ РОСС RU.АЕ45.В58215 по 02.09.2018г), **труба PPSN8 Д300мм** (паспорт №876 от 30.03.2015г, соответствия № РОСС RU.АЮ85.Н12675 по 28.11.2018г) , **труба ПНД (ПЭ 100) SDR17 Д630х37,4** (паспорт №4844 от 01.12.2014г, сертификат соответствия РОСС RU.АЕ45.В58210 от 06.03.2013г/ РОСС RU.АЕ45.В58215 по 02.09.2018г), **труба PP-bSN16 Д400мм** (паспорт №13-024-2016-03 от 07.04.2015г, сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ12.Н01066 по 10.13.2018г), **труба ПНД (ПЭ 100) SDR17 Д110х6,6** (паспорт №5170 от 24.12.2014г, сертификат соответствия РОСС RU.АЕ45.В58210 от 06.03.2013г/ РОСС RU.АЕ45.В58215 по 02.09.2018г), **труба ПНД (ПЭ 100) SDR17 Д710х42,1** (паспорт №1327 от 06.06.2015г, сертификат соответствия РОСС RU.АЕ45.В58210 от 06.03.2013г/ РОСС RU.АЕ45.В58215 по 02.09.2018г), **труба ПНД (ПЭ 100) SDR17 Д450х26,7** (паспорт №1422 от 15.06.2015г, сертификат соответствия сертификат соответствия РОСС RU.АЕ45.В58210 от 06.03.2013г/ РОСС RU.АЕ45.В58215 по 02.09.2018г)
(наименование материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

5. Освидетельствованы скрытые работы, оказывающие влияние на безопасность участков сетей инженерно-технического обеспечения:акт №1 от 11.02.2015г.; №7 от 19.06.2015г; №13 от 25.09.2015г; №19 от 18.12.2015г; №24 от 05.02.2016г; №29 от 18.03.2016г; №34 от 24.06.2016г; №39 от 09.09.2016г; №45 от 25.11.2016г - разработка траншеи устройство песчаного основания; акт №2 от 20.02.2015г.; №8 от 26.06.2015г; №14 от 2.10.2015г; №20 от 25.12.2015г; №25 от 12.02.2016г; №30 от 25.03.2016г; №35 от 01.07.2016г; №40 от 16.09.2016г; №46 от 02.12.2016г– окрасочная гидроизоляция ж/б элементов колодцев; акт №3 от 6.03.2015г.; №9 от 03.07.2015г; №15 от 09.10.2015г; №21 от 15.01.2016г; №26 от 19.02.2016г; №31 от 01.04.2016г; №36 от 08.07.2016г; №41 от 23.09.2016г; №47 от 09.12.2016г – устройство щебеночного основания, гидроизоляция, монтаж колодцев;акт №4 от 16.03.2015г.; №10 от 10.07.2015г; №16 от 16.10.2015г; №42 от 30.09.2016г; №48 от 11.12.2016г – монтаж футляра открытым способом;акт №5 от 31.03.2015г.; №11 от 17.07.2015г; №17 от 23.10.2015г; №22 от 21.01.2016г; №27 от 26.02.2016г; №32 от 08.04.2016г; №37 от 15.07.2016г; №43 от 07.10.2016г; №49 от 16.12.2016г – монтаж труб открытым способом; акт №6 от 8.04.2015г.; №12 от 24.07.2015г; №18 от 30.10.2015г; №23 от 29.01.2016г; №28 от 04.03.2016г; №33 от 15.04.2016г; №38 от 22.07.2016г; №44 от 14.10.2016г; №50 от 23.12.2016г – засыпка траншей песком с послойным уплотнением до проектных отметок.
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)

6. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие участков сетей инженерно-технического обеспечения предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения сетей инженерно-технического обеспечения исполнительные схемы и чертежи (план, профиль)
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля
Акт о проведении входного контроля партии труб из полимерных материалов №1-21 от 01.02.2015г.
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
в) технические условия _____
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

7. Проведены необходимые испытания и опробования гидравлическое испытание безнапорного трубопровода на герметичность: акт №1-10 от 26.12.2016г.
(указывается наименования испытаний, номера и даты актов)

8. Даты: начала работ 01.02.2015 г.
окончания работ 13.01.2017 г.

9. Предъявлены участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены в соответствии с техническими условиями подключения, проектной документации и техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами проект шифр 4702/12-НВК.1-1.1, выполненный ООО «СпецстройПроект»
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил))
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети исооружения»
иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями, с торгово-развлекательным комплексом, фитнес-центром и автостоянками 1.1 этап строительства по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 43, лит. А